

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：102.5.2

執行單位：臺中市后里區公所

執行年度：102

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 2 款	補助育英國民小學辦理「活化校園空間-學生活動空間延伸&學習走廊工程」	工程類	101 年 1 次臨時會	5,100,000	0		0%	5,100,000		預計 102.11.29 完成	
7 條 2 款	補助七星國小辦理「改善教學環境工程」	工程類	101 年 1 次臨時會	5,110,100	0		20%	5,110,100		預計 102.11.29 完成	
7 條 2 款	補助內埔國民小學辦理「東側學生接送區暨西校門連鎖磚改建」	工程類	101 年 1 次臨時會	4,615,000	0		20%	4,615,000		預計 102.11.29 完成	
7 條 1 款	舊社里舊社路 123 號旁舊社排水護岸改善工程	工程類	102 年 1 次	5,380,000	0		0%	5,380,000		簽辦中, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	舊社里環保公園周邊道路改善工程	工程類	101 年 1 次臨時會	9,550,000	0		5%	9,550,000		審圖中, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	舊社里高速公路旁坑溝聯絡道路改善工程	工程類	101 年 1 次臨時會	8,710,000	0		5%	8,710,000		審圖中, 預計 102.12.25 完工	
7 條 3 款	臺中市后里區公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程類	102 年 1 次	6,200,000	0		5%	6,200,000		開口契約, 委設簽辦中 預計 102.12.30 完成	
7 條 3 款	舊社里景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程類	102 年 1 次	1,450,000	0		0%	1,450,000		開口契約, 預計 102.12.25 完成	
7 條 1 款	后里區后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程類	101 年 1 次臨時會	7,000,000	0		10%	7,000,000		初部設計完成, 預計 102.12.25 完工	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	后里區墩西、墩南、墩北、中和等四里道路排水工程	工程類	101 年 1 次臨時會	7,000,000	0		5%	7,000,000		審圖中, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	后里區月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程	工程類	101 年 1 次臨時會	7,000,000	0		5%	7,000,000		委設決標, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	后里區公館、泰安、墩東、廣福等四里道路排水工程	工程類	101 年 1 次臨時會	7,000,000	0		10%	7,000,000		初設完成, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	東后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程類	101 年 1 次臨時會	10,000,000	0		20%	10,000,000		細設完成, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	西后里區道路排水改善工程(開口契約)	工程類	101 年 1 次臨時會	10,000,000	0		5%	10,000,000		審圖中, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	墩西里區排護岸改善工程	工程類	101 年 1 次臨時會	11,797,000	0		0%	11,797,000		5/2 評選, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	環保公園入口意象工程	工程類	101 年 1 次臨時會	4,000,000	0		0%	4,000,000		簽辦中, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	后里區一示範公墓聯外及區內道路改善工程	工程類	101 年 1 次臨時會	8,000,000	0		10%	8,000,000		初設完成, 預計 102.12.25 完工	
7 條 1 款	社區活動中心廚廁空間再利用改善工程	工程類	101 年 1 次臨時會	600,000	0		5%	600,000		辦理中 預計 102.10.31 完成	
7 條 2 款	古蹟「大震災內埔庄殉難者追悼碑」景觀整修暨「內埔庄役場廳舍拱窗修復」	工程類	101 年 1 次臨時會	3,300,000	0		10%	3,300,000		辦理中 預計 102.12.25 完成	
7 條 1 款	后里區一示範公墓一納骨堂修繕改善工程	工程類	101 年 1 次臨時會	6,744,857	0		0%	6,744,857		委請建築師評估估價中 預計 102.10.31 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	后里區眉山路(公安路與甲后路間)道路改善工程	工程類	101 年 1 次 臨時會	4,650,000	0		0%	4,650,000		辦理中預計 102.12.25 完成	
7 條 1 款	舊社社區守望相助隊部新建工程	工程類	102 年 1 次	6,355,582	0		0%	6,355,582		預計 102.12.31 完成	
7 條 6 款	環境空氣品質監測及污染數值電子看板維護費	非工程類	101 年 1 次	1,020,000	0	102 年后字第 1020227 號	30%	1,020,000		環境空氣品質監測案決標金額 516,000 元整預計 102.12.20 完成	
7 條 8 款	提升舊社里教育文化事項	非工程類	101 年 1 次 102 年 1 次	6,952,640	599,615		10%	6,353,025		已開始辦理預計 102.12.20 完成	
7 條 8 款	提升舊社里生活環境品質事項	非工程類	101 年 1 次	2,502,960	94,416		10%	2,408,544		已開始辦理預計 102.12.20 完成	
7 條 4 款	水費附徵清潔費免徵之補助	非工程類	101 年 1 次	1,162,100	62,198		10%	1,099,902		預計 102.12.20 完成	
7 條 5 款	102 年度里民健保費補助	非工程類	101 年 1 次	6,000,000	0		20%	6,000,000		預計 102.7.31 完成	
7 條 10 款	本里執行回饋業務相關人事經費	非工程類	101 年 1 次	346,000	48,666		20%	297,334		預計 102.12.31 完成	
7 條 5 款	各里辦理關懷弱勢族群	非工程類	101 年 1 次	1,001,200	0		0%	1,001,200		預計 102.12.20 完成	
7 條 7 款	各里辦理各項節慶及環保宣導活動	非工程類	101 年 1 次	1,294,110	612,026		40%	682,084		預計 102.10.10 完成	
7 條 7 款	各里辦理重陽敬老等活動	非工程類	101 年 1 次	2,256,500	113,510		20%	2,142,990		預計 102.10.31 完成	
7 條 8 款	提升各里生活環境品質及教育文化	非工程類	101 年 1 次	3,311,050	786,600		20%	2,524,450		預計 102.12.20 完成	
7 條 8 款	各里辦理終身學習事項	非工程類	101 年 1 次	814,900	0		20%	814,900		預計 102.12.20 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 8 款	各里辦理里民文康活動	非工程類	101 年 1 次 102 年 1 次	751,720	15,000		20%	736,720		預計 102.12.20 完成	
7 條 9 款	辦理墩北里社區社區巡守救援活動	非工程類	101 年 1 次	150,000	136,000		75%	14,000		已辦理中, 預計 102.11.30 完成	
7 條 11 款	補助環保志工十四小隊環境清潔暨景觀綠美化之機具	非工程類	101 年 1 次	59,000	0		50%	59,000		辦理中, 102.6.30 完成	
7 條 8 款	墩南社區活動中心設備購置及維護計畫	非工程類	101 年 1 次	200,000	0		5%	200,000		辦理中, 預計 102.12.25 完成	
7 條 1 款	補助修繕廣福里里守望相助隊崗哨	非工程類	101 年 1 次	52,300	0		50%	52,300		辦理中	
7 條 1 款	設置仁里里活動中心電子看板	非工程類	101 年 1 次	65,720	0		80%	65,720		預計 102.12.20 完	
7 條 5 款	后里區區民團體意外保險費	非工程類	101 年 1 次	15,000,000	3,500,000	10112191010	40%	11,500,000		保險期間 102.3.26~103.3.25	
7 條 8 款	免費社區巴士	非工程類	101 年 1 次	3,800,000	540,200	102 年后區社字 870 號	9%	3,259,800		預計 102.12.31 完成	
7 條 8 款	社區監視系統電費及網路費	非工程類	101 年 1 次	900,000	206,254		23%	693,746		預計 102.12.31 完成	
7 條 8 款	社區監視系統維修費	非工程類	101 年 1 次	876,000	103,901	102 后字 1020201	12%	772,099		預計 102.12.31 完成	
7 條 8 款	社區活動中心修繕費	非工程類	101 年 1 次	800,000	10,360		5%	789,640		勘查各社區活動中心需求預計 102.10.31 日完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 7 款	孝行楷模及好人好事表揚	非工程類	101 年 1 次	150,000	0		0%	150,000		孝行楷模預計 5 月辦理預計 102.11.30 完成	
7 條 8 款	補助國中小辦理原鄉文化	非工程類	101 年 1 次	800,000	0		40%	800,000		預計 102.11.29 完成	
7 條 2 款	補助國中、小充實學校教學設備及設施	非工程類	101 年 1 次	1,600,000	0		40%	1,600,000		預計 102.11.29 完成	
7 條 8 款	補助各校學生獎學金	非工程類	101 年 1 次	1,225,000	593,000		50%	632,000		預計 102.11.29 完成	
7 條 8 款	補助國中小學辦理運動會	非工程類	101 年 1 次	65,100	0		0%	65,100		預計 102.12.31 完成	
7 條 8 款	103 年度農民曆	非工程類	101 年 1 次	220,000	0		0%	220,000		預計 9 月開始辦理 102.12.20 完成	
7 條 1 款	購置本區各里滅火器	非工程類	101 年 1 次	332,000	0		0%	332,000		預計 102 年 8 月中旬辦理	
7 條 1 款	示範公墓一納骨堂及事務所辦公室設備改善	非工程類	101 年 1 次	454,200	226,402		50%	227,798		已簽辦, 預計 102.5.31 完成	
7 條 8 款	臺中市后里區災害應變中心設備購置計畫	非工程類	101 年 1 次	220,000	0		0%	220,000		預計 102.6.30 完成	
7 條 10 款	后里區公所執行回饋金相關業務行政經費	非工程類	101 年 1 次	242,760	56,624		20%	186,136		已開始辦理, 預計 102.12.20 完成	
7 條 8 款	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作計畫	非工程類	101 年 1 次	995,000	0		0%	995,000		預計 102.11.30 辦理完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 11 款	補助環保志工辦理歲末聯歡餐敘及觀摩自強活動	非工程類	101 年 1 次	287,100	0		30%	287,100		辦理中 102.12.30 完成	
7 條 9 款	購置后里區廣福里公害巡守巡邏車設備計畫	非工程類	101 年 1 次	648,000	0		20%	648,000		上網公告採購中, 預計 102.6.30 完成	
7 條 1 款	非都市土地后里段 491 地號撥用變更編定	非工程類	101 年 1 次	4,000,000	0		0%	4,000,000		本案土地尚在辦理分割作業, 預計 103.10 完成	
7 條 8 款	補助后里消防分隊救災救護設備	非工程類	101 年 1 次	820,000	0		50%	820,000		辦理中, 預計 102.7.31 完成	
7 條 7 款	補助后里區體育會辦理 102 年各項競技、休閒體育活動比賽	非工程類	101 年 1 次	1,000,000	0		20%	1,000,000		預計 102.12.15 完成	
7 條 8 款	后里區農業產業文化活動	非工程類	101 年 1 次	5,000,000	0		0%	5,000,000		預計 102.12.31 完成	
7 條 3 款	102 年度臺中市后里區農地災情勘查地籍管理系統建置計畫	非工程類	101 年 1 次	82,000	71,000		100%	11,000		已於 4.19 完成, 預計 102.4.30 完成	提升勘查正確性及效率
7 條 7 款	「共創后里低碳未來·發掘珍愛后里之美」活動	非工程類	101 年 1 次	800,000	97,600		25%	702,400		辦理中, 預計 102.12.25 完成	
7 條 7 款	臺中市后里區發展地方特色-薩克斯風教學植根	非工程類	101 年 1 次	694,000	0		50%	694,000		辦理中, 預計 102.9.30 完成	
7 條 1 款	后里鄉熱能回收游泳池新建工程物價指數調整	非工程類	101 年 1 次	5,752,469	0		35%	5,752,469		工程驗收中, 物價調整, 未付款 預計 102.12.25 完成	
7 條 1 款	后里區溫水游泳池公共裝置藝術	非工程類	101 年 1 次	1,200,000	0		0%	1,200,000		簽辦中 預計 102.12.25 完成	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過 50 字, 量化及具體成效說明)
7 條 1 款	后里區仁里里擋土牆彩繪工程	非工程類	101 年 1 次	1,500,000	0		0%	1,500,000		委設文件準備中, 預計 102.12.25 完成	
7 條 10 款	102 年資訊設備軟、硬體及週邊設備更新計畫	非工程類	101 年 1 次	930,000	0		0%	930,000		簽辦中, 預計 102.6.30 完成	
7 條 8 款	103 年日曆案	非工程類	101 年 1 次	1,695,600	0		0%	1,695,600		預計 102.12.20 完成	
7 條 1 款	區活動中心消防安全設備改善	非工程類	101 年 1 次	158,600	0		5%	158,600		102.5.8 開標, 預計 102.6.30 完成	
7 條 3 款	臺中市后里區公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護	非工程類	102 年 1 次	5,988,800	0		0%	5,988,800		預計 102.12.20 完成	
7 條 3 款	舊社里景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護	非工程類	102 年 1 次	550,000	0		10%	550,000		5.8 開標, 預計 102.12.20 完成	
7 條 7 款	后綜高中辦理發展體育「后綜信念籃球」精英邀請賽	非工程類	102 年 1 次	428,100	0		0%	428,100		預計 102.12.20 完成	
7 條 7 款	后里消防分隊辦理區民安裝獨立式偵煙探測器	非工程類	102 年 1 次	210,000	0		0%	210,000		預計 102.12.20 完成	
	合計			226,927,468	7,873,372			219,054,096			

製表

單位主管

主計單位

機關首長