附件一

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：103.3.4

執行單位：臺中市后里區公所　　執行年度：102

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條2款	補助育英國民小學辦理「活化校園空間-學生活動空間延伸&學習走廊工程」	工程類	101年1次臨時會	5,100,000	5,067,326		100%	32,674	2,000	已完成	改善學生容易發生意外的校園環境讓學生有更安全更舒適的活動學習休閒遊憩空間
7條2款	補助七星國小辦理「改善教學環境工程」	工程類	101年1次臨時會	5,110,100	4,718,973		100%	391,127		已完成	改善學校老舊設施,讓學生有佳的學習環境及提高學校防災效果
7條2款	補助內埔國民小學辦理「東側學生接送區暨西校門連鎖磚改建」	工程類	101年1次臨時會	4,615,000	4,357,437		100%	257,563		已完成	讓學校設施及景觀一致並擴大校門接送區的腹地疏解上下學人車潮擁擠現象有效提升師生及接送家長的安全
7條1款	舊社里舊社路123號旁舊社排水護岸改善工程	工程類	102年1次	5,380,000	0	102道12	95%	5,380,000		12/16竣工決算中	
7條1款	舊社里環保公園周邊道路改善工程	工程類	101年1次臨時會	9,550,000	5,541,212	102道4	100%	4,008,788	6,000	已完成	改善聯絡道路通行安全。串連綠色隧道周邊景點，增加當地居民休閒空間。
7條1款	舊社里高速公路旁坑溝聯絡道路改善工程	工程類	101年1次臨時會	8,710,000	242,364	102道10	95%	8,467,636		102.12.27 竣工決算中	
7條3款	臺中市后里區公園景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程類	102年1次	6,200,000	4,318,934	102農13	100%	1,881,066		已於102.12.31完成	打造多元休閒遊憩空間
7條3款	舊社里景觀綠地行道樹設施維護改善工程	工程類	102年1次	1,450,000	1,083,975	102農12	100%	366,025		已於102.12.31完成	改善髒亂,提升優質生活
7條1款	后里區后里、厚里、義德、義里等四里道路排水工程	工程類	101年1次臨時會	7,000,000	4,586,069	102道08	100%	2,413,931	0	已完工	改善區域排水及道路交通

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條1款	后里區墩西、墩南、墩北、中和等四里道路排水工程	工程類	101年1次臨時會	7,000,000	4,803,750	102道09	100%	2,196,250		已完工	改善區域排水及道路交通
7條1款	后里區月眉、眉山、聯合、太平等四里道路排水工程	工程類	101年1次臨時會	7,000,000	187,631	102道13	95%	6,812,369		2/10 驗收決算中	
7條1款	后里區公館、泰安、墩東、廣福等四里道路排水工程	工程類	101年1次臨時會	7,000,000	4,699,208	102道07	100%	2,300,792		已完工	改善區域排水及道路交通
7條1款	東后里區道路排水改善工程	工程類	101年1次臨時會	10,000,000	6,228,609	102道02	95%	3,771,391		1/14驗收,決算中	（開口契約）
7條1款	西后里區道路排水改善工程	工程類	101年1次臨時會	10,000,000	9,954,629	102道03	100%	45,371		已完工	改善區域排水及道路交通
7條1款	墩西里區排護岸改善工程	工程類	101年1次臨時會	11,797,000	380,633	102道11	65%	11,416,367		施工中，預計103.06.30完工	
7條1款	環保公園入口意象工程	工程類	101年1次臨時會	4,000,000	0	102園02	60%	4,000,000		施工中103.3.31完工	
7條1款	后里區一示範公墓聯外及區內道路改善工程	工程類	101年1次臨時會	8,000,000	0	102道06	100%	8,000,000	50,958 101,546	已結案	改善當地交通
7條1款	社區活動中心廚廁空間再利用改善工程	工程類	101年1次臨時會	600,000	0		95%	600,000		決算中	
7條2款	古蹟「大震災內埔庄殉難者追悼碑」景觀整修暨「內埔庄役場廳舍拱窗修復」	工程類	101年1次臨時會	3,300,000	0		20%	3,300,000		辦理中預計103.12.17完成,工程招標文件準備中	
7條1款	后里區一示範公墓一納骨堂修繕改善工程	工程類	101年1次臨時會	6,744,857	0		75%	6,744,857		施工中，預計103.6.30完成	
7條1款	后里區眉山路(公安路與甲后路間)道路改善工程	工程類	101年1次臨時會	4,650,000	125,965	102道15	95%	4,524,035		決算中	

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條8款	提升各里生活環境品質及教育文化	非工程類	101年1次、102第1次臨時會	3,311,050	3,167,187		100%	143,863		已完成	藉由各項計畫提升各里里民生活品質
7條8款	各里辦理終身學習事項	非工程類	101年1次	786,900	729,657		100%	57,243		已完成	落實社區居民終身學習並學習才藝技藝
7條8款	各里辦理里民文康活動	非工程類	101年1次、102年1次、臨時會	596,720	511,265		100%	85,455		已完成	藉由文康活動增進居民彼此溝通與協調提升民眾生活民質
7條9款	辦理墩北里社區社區巡守救援活動	非工程類	101年1次	150,000	150,000		100%	0		已完成	隊員接受更多知識,訓練更成熟,能成功完成各項救援任務
7條11款	補助環保志工十四小隊環境清潔暨景觀綠美化之機具	非工程類	101年1次	59,000	59,000		100%	0		已完成	增進景觀綠美化,提昇里民生活品質
7條8款	墩南社區活動中心設備購置及維護計畫	非工程類	101年1次	200,000	151,467		100%	48,533		已完成	提供舒適清潔空間充分回饋里民活化機能營造社區和諧
7條1款	補助修繕廣福里里守望相助隊崗哨	非工程類	101年1次	52,300	52,290		100%	10		已於5/27完成	改善崗哨現況，使隊員能於良好環境中值勤，促使提升工作效能
7條1款	設置仁里里活動中心電子看板	非工程類	101年1次	65,720	65,720		100%	0		預計102.12.20完	提供各項資訊宣導保障人民知的權益如防詐驗宣導,中科徵才活動..等
7條5款	后里區區民團體意外保險費	非工程類	101年1次	15,000,000	14,000,000	10112191010	85%	1,000,000		保險期間102.3.26~103.3.25	
7條8款	免費社區巴士	非工程類	101年1次	3,800,000	3,328,800	102年后區社字870號	100%	471,200	4,000	已完成,12月份款項尚未核銷	提供偏遠民眾洽公更方便易易公部門接觸
7條8款	社區監視系統電費及網路費	非工程類	101年1次	900,000	596,098		100	303,902		已完成	協助警方治安打擊宵小維護安全

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條8款	社區監視系統維修費	非工程類	101年1次	876,000	568,188	102后字1020201	100%	307,812		已完成	協助警方治安打擊宵小維護安全
7條8款	社區活動中心修繕費	非工程類	101年1次	800,000	725,183		100%	74,817		已完成	提供區民一個環境優美及安全的場所
7條7款	孝行楷模及好人好事表揚	非工程類	101年1次	150,000	10,215		100%	139,785		孝行已辦理,好人好事因無適當人選,本年度不辦理	本年度共表揚3名,孝行感人足以表彰及供後輩子孫效仿。
7條8款	補助國中小辦理原鄉文化	非工程類	101年1次	800,000	799,820		100%	180		已完成	讓學生更加了解地方文化特色欣賞傳統技藝之精髓
7條2款	補助國中、小充實學校教學設備及設施	非工程類	101年1次	1,600,000	1,566,800		100%	33,200		已完成	藉由對各校之補助教學設備、更新器具，俾提昇教育學生之宗旨。
7條8款	補助各校學生獎學金	非工程類	101年1次	1,225,000	1,183,000		100%	42,000		已完成	提供誘因提升學生學習動力,使學生爭取佳績及榮譽
7條8款	補助國中小學辦理運動會	非工程類	101年1次	65,100	64,200		100%	900		已完成	藉由運動會帶動學生運動風氣增進家長對教育事務參與度
7條8款	103年度農民曆	非工程類	101年1次	220,000	150,100		100%	69,900		已完成	以農民曆發送各家戶之方式將本所為民服務事項及業務職掌資訊充分供區民利用辦理
7條1款	購置本區各里滅火器	非工程類	101年1次	332,000	215,800		100%	116,200		已完成	預防災害發生減少損失
7條1款	示範公墓一納骨堂及事務所辦公室設備改善	非工程類	101年1次	454,200	394,683		100%	59,517		已完成	提昇區民喪葬設施品質改善廳舍潔美觀,促進墓政管理現代化
7條8款	臺中市后里區災害應變中心設備購置計畫	非工程類	101年1次	370,000	330,000		100%	40,000		已完成	充實防災中心救災設備,加強處理各項災害應變措施,確實掌握災害狀況即時傳遞災情以達防救災之效能
7條10款	后里區公所執行回饋金相關業務行政經費	非工程類	101年1次	242,760	160,657		100%	82,103		已完成	使回饋金之管理及使用等相關作業更趨週延並提昇本所回饋金業務執行效益及效率

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條8款	補助后里區農會辦理宣導環境保護工作計畫	非工程類	101年1次	995,000	955,100		100%	39,900		已完成	引導民間企業及一般民眾養成綠色消費以及減少不必要浪費的習慣。
7條11款	補助環保志工辦理歲末聯歡餐敘及觀摩自強活動	非工程類	101年1次	287,100	226,941		100%	60,159		已完成	增進環保志工經驗交流,凝聚心力
7條9款	購置后里區廣福里公害巡守巡邏車設備計畫	非工程類	101年1次	648,000	584,595		100%	63,405		已完成	增加執行任務及車輛安全性,支援警察勤務,構成打擊犯罪網
7條1款	非都市土地后義段491地號撥用變更編定	非工程類	101年1次	4,000,000	19,000		10%	3,981,000		送計畫書至民政民審議，預計103.10完成	
7條8款	補助后里消防分隊救災救護設備	非工程類	101年1次	820,000	690,047		100%	129,953		已完成	提昇該分隊行政效率,增進救災救護效能以確保該地區民眾生命財產安全
7條7款	補助后里區體育會辦理102年各項競技、休閒體育活動比賽	非工程類	101年1次	1,000,000	998,400		100	1,600		已完成	藉由比賽使本區選手增加更多比賽經驗培養更多后里區選手在全國性比賽為本區增光
7條8款	后里區農業產業文化活動	非工程類	101年1次	5,000,000	4,773,777	102農11 102農08	100%	226,223		已於102.12.31完成	推廣農業產業,提高農產品附加價值及利潤
7條3款	102年度臺中市后里區農地災情勘查地籍管理系統建置計畫	非工程類	101年1次	82,000	71,900		100%	10,100		已於4.19完成,	提升勘查正確性及效率
7條7款	「共創后里低碳未來・發掘珍愛后里之美」活動	非工程類	101年1次	800,000	688,100		100%	111,900		已完成	自泰安賞櫻親子健行至后里聖誕音樂會結合觀光產業讓區民訪客感受后里本地特色之美
7條7款	臺中市后里區發展地方特色－薩克斯風教學植根	非工程類	101年1次	694,000	563,650		100%	130,350		已完成	營造獨特的薩克斯風人文風情，培育演奏人才、帶動「學薩」風潮，打造全臺唯一的薩克斯風故鄉。
7條1款	后里鄉熱能回收游泳池新建工程物價指數調整	非工程類	101年1次	5,752,469	5,209,937		100%	542,532		已完成	補貼承商物價波動損失,確保本案工程品質

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
7條1款	后里區溫水游泳池公共裝置藝術	非工程類	101年1次	1,200,000	0		10%	1,200,000		簽辦專業服務中	
7條1款	后里區仁里里擋土牆美化工程	非工程類	101年1次	1,500,000	0		95%	1,500,000		決算中	
7條10款	102年資訊設備軟、硬體及週邊設備更新計畫	非工程類	101年1次	930,000	435,500		100	494,500		辦理中，預計102.6.30完成	
7條8款	103年日曆案	非工程類	101年1次	1,695,600	1,253,727	10207231010	100%	441,873		已完成	每頁印製環保政策宣導提昇區民對環保觀念認識
7條1款	區活動中心消防安全設備改善	非工程類	101年1次	158,600	137,900		100%	20,700		已完成	供停電或斷電時提供緊急電力供消防幫浦及抽水機使用。
7條3款	臺中市后里區公園景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護	非工程類	102年1次	5,988,800	5,210,675	102農10	100%	778,125		已於102.12.30完成	創造優質生活環境
7條3款	舊社里景觀綠地行道樹植栽養護及環境維護	非工程類	102年1次	550,000	550,000	102農04	100%	0		已於102.12.30完成	提升居住品質,提供良好社區環境
7條7款	后綜高中辦理發展體育「后綜信念籃球」精英邀請賽	非工程類	102年1次	428,100	428,100		100%	0		已完成	藉由比賽提升該校籃球水準提高本區能見度
7條7款	后里消防分隊辦理區民安裝獨立式偵煙探測器	非工程類	102年1次	210,000	133,100		100%	76,900		已完成	使獨居民人受到生活安全的保障免於生命威脅
	合計			240,292,068	128,989,517			111,302,551	6,000		